DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6cm	m2	1,260.00	2,604.00	3,281,040.00	2,676.81	3,372,780.60	0.00	0.00	2,676.81	3,372,780.60	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4cm	m2	980.00	2,604.00	2,551,920.00	2,676.81	2,623,273.80	0.00	0.00	2,676.81	2,623,273.80	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,604.00	312,480.00	2,676.81	321,217.20	0.00	0.00	2,676.81	321,217.20	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,604.00	195,300.00	2,676.81	200,760.75	0.00	0.00	2,676.81	200,760.75	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**6,340,740.00**		**6,518,032.35**		**0.00**		**6,518,032.35**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE				**6,340,740.00**		**6,518,032.35**		**0.00**		**6,518,032.35**	**0.00**

DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	3.20	2,848.00	2.00	1,780.00	0.00	0.00	2.00	1,780.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**2,848.00**		**1,780.00**		**0.00**		**1,780.00**	**0.00**

DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,500.00	524.59	786,885.00	497.60	746,400.00	0.00	0.00	497.60	746,400.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,208.00	524.59	633,704.72	497.60	601,100.80	0.00	0.00	497.60	601,100.80	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	524.59	62,950.80	497.60	59,712.00	0.00	0.00	497.60	59,712.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	524.59	39,344.25	497.60	37,320.00	0.00	0.00	497.60	37,320.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**1,522,884.77**		**1,444,532.80**		**0.00**		**1,444,532.80**	**0.00**

	Ukupno DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE				**1,525,732.77**		**1,446,312.80**		**0.00**		**1,446,312.80**	**0.00**

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
	SERVISNI PUT											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	2,372.00	2,988,720.00	2,372.00	2,988,720.00	0.00	0.00	2,372.00	2,988,720.00	0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	928.00	2,295.00	2,129,760.00	2,295.00	2,129,760.00	0.00	0.00	2,295.00	2,129,760.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,372.00	284,640.00	2,372.00	284,640.00	0.00	0.00	2,372.00	284,640.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,295.00	172,125.00	2,295.00	172,125.00	0.00	0.00	2,295.00	172,125.00	0.00
	ATARSKI PUT											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	2,630.00	3,313,800.00	2,962.30	3,732,498.00	0.00	0.00	2,962.30	3,732,498.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4cm	m2	928.00	2,630.00	2,440,640.00	2,962.30	2,749,014.40	0.00	0.00	2,962.30	2,749,014.40	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,630.00	315,600.00	2,962.30	355,476.00	0.00	0.00	2,962.30	355,476.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,630.00	197,250.00	2,962.30	222,172.50	0.00	0.00	2,962.30	222,172.50	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**11,842,535.00**		**12,634,405.90**		**0.00**		**12,634,405.90**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE					**11,842,535.00**		**12,634,405.90**		**0.00**		**12,634,405.90**	**0.00**

PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	9,232.00	11,078,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g) BNS 22 d = 5 cm - trotoar	m2	1,400.00	84.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	928.00	9,232.00	8,567,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	1,062.00	84.00	89,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	9,232.00	1,107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	9,232.00	692,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**21,652,744.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE				**21,652,744.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,680.00	350.58	588,974.40	353.00	593,040.00	0.00	0.00	353.00	593,040.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,408.00	350.58	493,616.64	353.00	497,024.00	0.00	0.00	353.00	497,024.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	350.58	42,069.60	353.00	42,360.00	0.00	0.00	353.00	42,360.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	350.58	26,293.50	353.00	26,475.00	0.00	0.00	353.00	26,475.00	0.00
	ULAZ U OBJEKAT EVP SUBOTICA											
1.1.4.3-1	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	BNS 22 sA d=7 cm	m2	1,860.00	830.00	1,543,800.00	0.00	0.00	768.53	1,429,465.80	768.53	1,429,465.80	0.00
1.1.4.5-1	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	AB 11 d=4 cm	m2	1,350.00	830.00	1,120,500.00	0.00	0.00	768.53	1,037,515.50	768.53	1,037,515.50	0.00
1.1.4.9-1	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	830.00	99,600.00	0.00	0.00	768.53	92,223.60	768.53	92,223.60	0.00
1.1.4.10-1	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	830.00	62,250.00	0.00	0.00	768.53	57,639.75	768.53	57,639.75	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**3,977,104.14**		**1,158,899.00**		**2,616,844.65**		**3,775,743.65**	**0.00**

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE				**3,977,104.14**		**1,158,899.00**		**2,616,844.65**		**3,775,743.65**		**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	15.00	13,350.00	58.00	51,620.00	0.00	0.00	58.00	51,620.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI			**13,350.00**		**51,620.00**		**0.00**		**51,620.00**		**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	894.00	1,072,800.00	2,392.89	2,871,468.00	0.00	0.00	2,392.89	2,871,468.00	0.00
	c) BNS 22 A d = 7 cm	m2	1,400.00	4,190.00	5,866,000.00	3,939.00	5,514,600.00	0.00	0.00	3,939.00	5,514,600.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	968.00	6,614.00	6,402,352.00	6,331.89	6,129,269.52	0.00	0.00	6,331.89	6,129,269.52	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,614.00	793,680.00	1,174.89	140,986.80	0.00	0.00	1,174.89	140,986.80	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,614.00	496,050.00	3,284.89	246,366.75	0.00	0.00	3,284.89	246,366.75	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			**14,630,882.00**		**14,902,691.07**		**0.00**		**14,902,691.07**		**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE				**14,644,232.00**		**14,954,311.07**		**0.00**		**14,954,311.07**		**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,470.00	5,575.00	8,195,250.00	5,973.00	8,780,310.00	0.00	0.00	5,973.00	8,780,310.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	992.00	5,575.00	5,530,400.00	5,973.00	5,925,216.00	0.00	0.00	5,973.00	5,925,216.00	0.00
1.1.4.6	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	0.00	0.00	5,973.00	716,760.00	0.00	0.00	5,973.00	716,760.00	0.00
1.1.4.7	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	5,575.00	418,125.00	5,973.00	447,975.00	0.00	0.00	5,973.00	447,975.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**14,143,775.00**		**15,870,261.00**		**0.00**		**15,870,261.00**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE				**14,143,775.00**		**15,870,261.00**		**0.00**		**15,870,261.00**	**0.00**

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	0.00	0.00	16.00	14,240.00	0.00	0.00	16.00	14,240.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**0.00**		**14,240.00**		**0.00**		**14,240.00**	**0.00**

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	6,895.00	8,687,700.00	7,079.99	8,920,787.40	0.00	0.00	7,079.99	8,920,787.40	0.00
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	6,895.00	6,701,940.00	7,079.99	6,881,750.28	0.00	0.00	7,079.99	6,881,750.28	0.00
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,895.00	827,400.00	7,079.99	849,598.80	0.00	0.00	7,079.99	849,598.80	0.00
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,895.00	517,125.00	7,079.99	530,999.25	0.00	0.00	7,079.99	530,999.25	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**16,734,165.00**		**17,183,135.73**		**0.00**		**17,183,135.73**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE				**16,734,165.00**		**17,197,375.73**		**0.00**		**17,197,375.73**	**0.00**

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	6,140.00	7,736,400.00	0.00	0.00	6,007.60	7,569,576.00	6,007.60	7,569,576.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	6,140.00	5,968,080.00	0.00	0.00	6,007.60	5,839,387.20	6,007.60	5,839,387.20	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,140.00	736,800.00	0.00	0.00	6,007.60	720,912.00	6,007.60	720,912.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,140.00	460,500.00	0.00	0.00	6,007.60	450,570.00	6,007.60	450,570.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**14,901,780.00**		**0.00**		**14,580,445.20**		**14,580,445.20**	**0.00**

	Ukupno PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE				**14,901,780.00**		**0.00**		**14,580,445.20**		**14,580,445.20**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	20.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**17,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 d = 5 cm	m2	1,400.00	185.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,440.00	736.00	1,059,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) BNS 22 A d = 7 cm	m2	1,680.00	421.00	707,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	1,062.00	185.00	196,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,192.00	1,157.00	1,379,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	1,157.00	138,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	1,157.00	86,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**3,827,349.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)											
1.1.2.00	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	30.00	26,700.00	25.50	22,695.00	0.00	0.00	25.50	22,695.00	0.00
1.1.4.00	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.04	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. c) BNS 22 A d=7 cm	m2	1,680.00	3,754.00	6,306,720.00	1,237.50	2,079,000.00	0.00	0.00	1,237.50	2,079,000.00	0.00
1.1.4.05	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. b) AB 11 d=4 cm	m2	1,192.00	3,754.00	4,474,768.00	1,237.50	1,475,100.00	0.00	0.00	1,237.50	1,475,100.00	0.00
1.1.4.09	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	3,754.00	450,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	3,754.00	281,550.00	1,237.50	92,812.50	0.00	0.00	1,237.50	92,812.50	0.00
	Ukupno VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)				**11,540,218.00**		**3,669,607.50**		**0.00**		**3,669,607.50**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE	**15,385,367.00**		**3,669,607.50**		**0.00**		**3,669,607.50**	**0.00**

PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	4.50	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI			**4,005.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,320.00	2,020.61	2,667,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	2,020.61	2,125,681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,020.61	242,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,020.61	151,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			**5,186,905.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ukupno PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA	**5,190,910.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	16.74	14,898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**14,898.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,380.00	955.55	1,318,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,112.00	955.55	1,062,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	955.55	114,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	955.55	71,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**2,567,562.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

	Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07				**2,582,461.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	0.00	0.00	101.80	90,602.00	0.00	0.00	101.80	90,602.00	0.00
1.1.2.13	Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2.	m2	1,200.00	150.00	180,000.00	53.20	63,840.00	0.00	0.00	53.20	63,840.00	0.00
1.1.2.14	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake. Obračun po m1	m1	360.00	0.00	0.00	427.70	153,972.00	0.00	0.00	427.70	153,972.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**180,000.00**		**308,414.00**		**0.00**		**308,414.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 A d = 5 cm	m2	1,250.00	3,320.00	4,150,000.00	3,824.15	4,780,187.50	0.00	0.00	3,824.15	4,780,187.50	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	7,851.00	9,892,260.00	11,526.00	14,522,760.00	0.00	0.00	11,526.00	14,522,760.00	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	987.00	3,320.00	3,276,840.00	3,824.15	3,774,436.05	0.00	0.00	3,824.15	3,774,436.05	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	5,926.00	6,637,120.00	5,763.00	6,454,560.00	0.00	0.00	5,763.00	6,454,560.00	0.00
	c) izravnavajući sloj AB 11	t	9,720.00	130.00	1,263,600.00	86.10	836,892.00	0.00	0.00	86.10	836,892.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	10,968.00	1,316,160.00	9,587.15	1,150,458.00	0.00	0.00	9,587.15	1,150,458.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,411.00	480,825.00	15,350.15	1,151,261.25	0.00	0.00	15,350.15	1,151,261.25	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**27,016,805.00**		**32,670,554.80**		**0.00**		**32,670,554.80**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE	**27,196,805.00**		**32,978,968.80**		**0.00**		**32,978,968.80**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	22.14	19,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI			**19,704.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,380.00	955.38	1,318,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,112.00	955.38	1,062,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	955.38	114,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	955.38	71,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			**2,567,106.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450	**2,586,810.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	189.00	168,210.00	0.00	0.00	12.50	11,125.00	12.50	11,125.00	0.00
1.1.2.13	Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2.	m2	3,500.00	19.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**234,710.00**		**0.00**		**11,125.00**		**11,125.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	2,190.00	177.00	387,630.00	0.00	0.00	166.80	365,292.00	166.80	365,292.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,732.00	177.00	306,564.00	0.00	0.00	166.80	288,897.60	166.80	288,897.60	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	177.00	21,240.00	0.00	0.00	166.80	20,016.00	166.80	20,016.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	177.00	13,275.00	0.00	0.00	166.80	12,510.00	166.80	12,510.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**728,709.00**		**0.00**		**686,715.60**		**686,715.60**	**0.00**

Ukupno PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM					**963,419.00**		**0.00**		**697,840.60**		**697,840.60**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	21.15	18,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**18,823.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,320.00	1,825.50	2,409,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	1,825.50	1,920,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	1,825.50	219,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	1,825.50	136,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**4,686,058.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE					**4,704,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	16.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**14,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	2,040.00	236.65	482,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,632.00	238.25	388,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	236.25	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	238.65	17,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**917,838.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE					**932,078.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 A d = 5 cm	m2	1,125.00	1,873.00	2,107,125.00	0.00	0.00	1,825.64	2,053,845.00	1,825.64	2,053,845.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	7,074.00	8,701,020.00	0.00	0.00	7,526.97	9,258,173.10	7,526.97	9,258,173.10	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,032.00	1,243.00	1,282,776.00	0.00	0.00	1,333.23	1,375,893.36	1,333.23	1,375,893.36	0.00
	c) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	2,996.00	3,355,520.00	0.00	0.00	3,096.87	3,468,494.40	3,096.87	3,468,494.40	0.00
1.1.4.6	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	765.00	1,873.00	1,432,845.00	0.00	0.00	1,825.64	1,396,614.60	1,825.64	1,396,614.60	0.00
1.1.4.7	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	4,239.00	317,925.00	0.00	0.00	7,526.97	564,522.75	7,526.97	564,522.75	0.00
1.1.4.8	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.10	531,612.00	4,430.10	531,612.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**17,197,211.00**		**0.00**		**18,649,155.21**		**18,649,155.21**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE				**17,197,211.00**		**0.00**		**18,649,155.21**		**18,649,155.21**	**0.00**

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	52.00	46,280.00	10.00	8,900.00	0.00	0.00	10.00	8,900.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**46,280.00**		**8,900.00**		**0.00**		**8,900.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	5,052.00	6,213,960.00	3,951.62	4,860,492.60	0.00	0.00	3,951.62	4,860,492.60	0.00
	e) BNS 22 sA d = 2x6 = 12 cm	m2	2,460.00	2,193.00	5,394,780.00	1,494.35	3,676,101.00	0.00	0.00	1,494.35	3,676,101.00	0.00
	f) BNS 22 d = 5 cm - trotoar i kolski ulazi	m2	1,200.00	620.00	744,000.00	290.82	348,984.00	0.00	0.00	290.82	348,984.00	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	840.00	620.00	520,800.00	290.82	244,288.80	0.00	0.00	290.82	244,288.80	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	3,530.00	3,431,160.00	3,911.64	3,802,114.08	0.00	0.00	3,911.64	3,802,114.08	0.00
	c) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	3,715.00	4,160,800.00	1,585.61	1,775,883.20	0.00	0.00	1,585.61	1,775,883.20	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	7,865.00	943,800.00	3,911.64	469,396.80	0.00	0.00	3,911.64	469,396.80	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	7,865.00	589,875.00	7,191.16	539,337.00	0.00	0.00	7,191.16	539,337.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**21,999,175.00**		**15,716,597.48**		**0.00**		**15,716,597.48**	**0.00**

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.50.6. 3-8	**PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI**											
08.3	Radovi na izradi asfalta. Obračun se vrši po m2 odnosno t izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	- Habajući sloj od AB 11s d=4cm	m2	1,120.00	584.00	654,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Gornji noseći sloj BNS 22sA d=6cm	m2	1,230.00	584.00	718,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Izravnavajući sloj BNS 22sA	t	8,550.00	70.00	598,500.00	21.96	187,758.00	0.00	0.00	21.96	187,758.00	0.00
	- Habajući sloj od AB 8 d=3cm	m2	840.00	230.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Gornji noseći sloj BNS 22 d=5cm	m2	1,200.00	230.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.8	Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktu asfalta i ivičnjaka i uz drenažne rešetke bitumenskim trakama za zaptivanje. Plaća se po m' ugrađene spojnice.	m2	360.00	500.50	180,180.00	538.00	193,680.00	0.00	0.00	538.00	193,680.00	0.00
Ukupno PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI					**2,620,280.00**		**381,438.00**		**0.00**		**381,438.00**	**0.00**
	PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE											
1.	Završetak ispitnih radova asfaltnog kolovoza i dostavljanje validnih izveštaja o ispitivanju u skladu sa Tehničkim specifikacijama i Projektom za izgradnju.	paušal	225,000.00	1.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE					**225,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE					**24,890,735.00**		**16,106,935.48**		**0.00**		**16,106,935.48**	**0.00**

DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	58.00	51,620.00	45.50	40,495.00	0.00	0.00	45.50	40,495.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**51,620.00**		**40,495.00**		**0.00**		**40,495.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 d = 5 cm	m2	1,200.00	730.00	876,000.00	672.97	807,564.00	0.00	0.00	672.97	807,564.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	1,163.44	1,431,031.20	1,148.83	1,413,060.90	0.00	0.00	1,148.83	1,413,060.90	0.00
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,435.00	8,520.00	12,226,200.00	7,633.90	10,954,646.50	0.00	0.00	7,633.90	10,954,646.50	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	840.00	730.00	613,200.00	672.97	565,294.80	0.00	0.00	672.97	565,294.80	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	952.00	9,683.00	9,218,216.00	8,782.73	8,361,158.96	0.00	0.00	8,782.73	8,361,158.96	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	10,413.44	1,249,612.80	8,782.73	1,053,927.60	0.00	0.00	8,782.73	1,053,927.60	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	10,413.44	781,008.00	8,782.73	658,704.75	0.00	0.00	8,782.73	658,704.75	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**26,395,268.00**		**23,814,357.51**		**0.00**		**23,814,357.51**	**0.00**

Ukupno DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE					**26,446,888.00**		**23,854,852.51**		**0.00**		**23,854,852.51**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,470.00	2,822.00	4,148,340.00	2,955.00	4,343,850.00	0.00	0.00	2,955.00	4,343,850.00	0.00
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,012.00	2,822.00	2,855,864.00	2,955.00	2,990,460.00	0.00	0.00	2,955.00	2,990,460.00	0.00
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,822.00	338,640.00	2,955.00	354,600.00	0.00	0.00	2,955.00	354,600.00	0.00
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,822.00	211,650.00	2,955.00	221,625.00	0.00	0.00	2,955.00	221,625.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**7,554,494.00**		**7,910,535.00**		**0.00**		**7,910,535.00**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE				**7,554,494.00**		**7,910,535.00**		**0.00**		**7,910,535.00**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.17	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	10.00	8,900.00	21.00	18,690.00	0.00	0.00	21.00	18,690.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**8,900.00**		**18,690.00**		**0.00**		**18,690.00**	**0.00**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,290.00	2,583.00	3,332,070.00	1,952.42	2,518,621.80	0.00	0.00	1,952.42	2,518,621.80	0.00
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,505.00	2,446.00	3,681,230.00	2,579.22	3,881,726.10	0.00	0.00	2,579.22	3,881,726.10	0.00
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	5,029.00	5,290,508.00	4,531.64	4,767,285.28	0.00	0.00	4,531.64	4,767,285.28	0.00
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	5,029.00	603,480.00	4,531.64	543,796.80	0.00	0.00	4,531.64	543,796.80	0.00
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	5,029.00	377,175.00	4,531.64	339,873.00	0.00	0.00	4,531.64	339,873.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**13,284,463.00**		**12,051,302.98**		**0.00**		**12,051,302.98**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE				**13,293,363.00**		**12,069,992.98**		**0.00**		**12,069,992.98**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	19.95	17,755.50	24.50	21,805.00	0.00	0.00	24.50	21,805.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**17,755.50**		**21,805.00**		**0.00**		**21,805.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,980.00	261.02	516,819.60	897.41	1,776,871.80	0.00	0.00	897.41	1,776,871.80	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,652.00	262.92	434,343.84	897.41	1,482,521.32	0.00	0.00	897.41	1,482,521.32	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	261.02	31,322.40	897.41	107,689.20	0.00	0.00	897.41	107,689.20	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	262.92	19,719.00	897.41	67,305.75	0.00	0.00	897.41	67,305.75	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**1,002,204.84**		**3,434,388.07**		**0.00**		**3,434,388.07**	**0.00**

	Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE				**1,019,960.34**		**3,456,193.07**		**0.00**		**3,456,193.07**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 160+094,84

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.39.7	**OSTALI RADOVI**											
1.39.7.4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	831.60	2,307,690.00	828.00	2,297,700.00	0.00	0.00	828.00	2,297,700.00	0.00
1.39.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	317.00	114,120.00	300.00	108,000.00	0.00	0.00	300.00	108,000.00	0.00
	Ukupno OSTALI RADOVI				**2,421,810.00**		**2,405,700.00**		**0.00**		**2,405,700.00**	**0.00**

Ukupno NADVOŽNJAK NA km 160+094,84				**2,421,810.00**		**2,405,700.00**		**0.00**		**2,405,700.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 163+566,52

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.40.7	**OSTALI RADOVI**											
1.40.7.4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	1,035.60	2,873,790.00	1,000.20	2,775,555.00	0.00	0.00	1,000.20	2,775,555.00	0.00
1.40.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	369.20	132,912.00	357.40	128,664.00	0.00	0.00	357.40	128,664.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI				**3,006,702.00**		**2,904,219.00**		**0.00**		**2,904,219.00**	**0.00**	

Ukupno NADVOŽNJAK NA km 163+566,52				**3,006,702.00**		**2,904,219.00**		**0.00**		**2,904,219.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 168+690,06

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.41.7	**OSTALI RADOVI**											
1.41.7.4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	1,430.50	3,969,637.50	1,337.00	3,710,175.00	0.00	0.00	1,337.00	3,710,175.00	0.00
1.41.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	440.00	158,400.00	438.00	157,680.00	0.00	0.00	438.00	157,680.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI				**4,128,037.50**		**3,867,855.00**		**0.00**		**3,867,855.00**	**0.00**	

Ukupno NADVOŽNJAK NA km 168+690,06				**4,128,037.50**		**3,867,855.00**		**0.00**		**3,867,855.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 170+834,50

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.42.7	**OSTALI RADOVI**											
1.42.7.4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	1,394.40	3,869,460.00	1,388.27	3,852,449.25	0.00	0.00	1,388.27	3,852,449.25	0.00
1.42.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	438.00	157,680.00	428.00	154,080.00	0.00	0.00	428.00	154,080.00	0.00
	Ukupno OSTALI RADOVI				**4,027,140.00**		**4,006,529.25**		**0.00**		**4,006,529.25**	**0.00**

	Ukupno NADVOŽNJAK NA km 170+834,50				**4,027,140.00**		**4,006,529.25**		**0.00**		**4,006,529.25**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 172+193,38

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.43.7	**OSTALI RADOVI**											
1.43.7.4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	777.60	2,157,840.00	777.60	2,157,840.00	0.00	0.00	777.60	2,157,840.00	0.00
1.43.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	294.80	106,128.00	283.20	101,952.00	0.00	0.00	283.20	101,952.00	0.00
	Ukupno OSTALI RADOVI				**2,263,968.00**		**2,259,792.00**		**0.00**		**2,259,792.00**	**0.00**

	Ukupno NADVOŽNJAK NA km 172+193,38				**2,263,968.00**		**2,259,792.00**		**0.00**		**2,259,792.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 179+395,87

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.51.7	**OSTALI RADOVI**											
1.51.7.4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	918.00	2,581,416.00	905.69	2,546,800.28	0.00	0.00	905.69	2,546,800.28	0.00
1.51.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'	m1	360.00	0.00	0.00	314.00	113,040.00	0.00	0.00	314.00	113,040.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI					**2,581,416.00**		**2,659,840.28**		**0.00**		**2,659,840.28**	**0.00**
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 179+395,87					**2,581,416.00**		**2,659,840.28**		**0.00**		**2,659,840.28**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 180+969,60

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.52.7	**OSTALI RADOVI**											
1.52.7.4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	1,195.20	3,360,902.40	1,195.20	3,360,902.40	0.00	0.00	1,195.20	3,360,902.40	0.00
1.52.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	434.00	156,240.00	422.40	152,064.00	0.00	0.00	422.40	152,064.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI					**3,517,142.40**		**3,512,966.40**		**0.00**		**3,512,966.40**	**0.00**
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 180+969,60					**3,517,142.40**		**3,512,966.40**		**0.00**		**3,512,966.40**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 184+258,47

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.5 3.7	**OSTALI RADOVI**											
1.53.7.4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	623.40	1,753,000.80	639.00	1,796,868.00	0.00	0.00	639.00	1,796,868.00	0.00
1.53.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	248.60	89,496.00	237.00	85,320.00	0.00	0.00	237.00	85,320.00	0.00
	Ukupno OSTALI RADOVI				**1,842,496.80**		**1,882,188.00**		**0.00**		**1,882,188.00**	**0.00**
	Ukupno NADVOŽNJAK NA km 184+258,47				**1,842,496.80**		**1,882,188.00**		**0.00**		**1,882,188.00**	**0.00**
	Ukupno sve				**279,496,906.68**		**193,325,773.12**		**36,544,285.66**		**229,870,058.78**	**0.00**

REKAPITULACIJA				
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**6,340,740.00**	**6,518,032.35**	**0.00**	**6,518,032.35**
Ukupno:	**6,340,740.00**	**6,518,032.35**	**0.00**	**6,518,032.35**
DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	**2,848.00**	**1,780.00**	**0.00**	**1,780.00**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**1,522,884.77**	**1,444,532.80**	**0.00**	**1,444,532.80**
Ukupno:	**1,525,732.77**	**1,446,312.80**	**0.00**	**1,446,312.80**
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**11,842,535.00**	**12,634,405.90**	**0.00**	**12,634,405.90**
Ukupno:	**11,842,535.00**	**12,634,405.90**	**0.00**	**12,634,405.90**
PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**21,652,744.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ukupno:	**21,652,744.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**3,977,104.14**	**1,158,899.00**	**2,616,844.65**	**3,775,743.65**
Ukupno:	**3,977,104.14**	**1,158,899.00**	**2,616,844.65**	**3,775,743.65**
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	**13,350.00**	**51,620.00**	**0.00**	**51,620.00**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**14,630,882.00**	**14,902,691.07**	**0.00**	**14,902,691.07**
Ukupno:	**14,644,232.00**	**14,954,311.07**	**0.00**	**14,954,311.07**
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE				

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,143,775.00	15,870,261.00	0.00	15,870,261.00
Ukupno:	14,143,775.00	15,870,261.00	0.00	15,870,261.00
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	16,734,165.00	17,183,135.73	0.00	17,183,135.73
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
Ukupno:	16,734,165.00	17,197,375.73	0.00	17,197,375.73
PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,901,780.00	0.00	14,580,445.20	14,580,445.20
Ukupno:	14,901,780.00	0.00	14,580,445.20	14,580,445.20
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	17,800.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	3,827,349.00	0.00	0.00	0.00
VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)	11,540,218.00	3,669,607.50	0.00	3,669,607.50
Ukupno:	15,385,367.00	3,669,607.50	0.00	3,669,607.50
PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	4,005.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	5,186,905.87	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	5,190,910.87	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	14,898.60	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	2,567,562.85	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	2,582,461.45	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE				

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	27,016,805.00	32,670,554.80	0.00	32,670,554.80
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	180,000.00	308,414.00	0.00	308,414.00
Ukupno:	27,196,805.00	32,978,968.80	0.00	32,978,968.80
PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	19,704.60	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	2,567,106.06	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	2,586,810.66	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	234,710.00	0.00	11,125.00	11,125.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	728,709.00	0.00	686,715.60	686,715.60
Ukupno:	963,419.00	0.00	697,840.60	697,840.60
PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	18,823.50	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	4,686,058.50	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	4,704,882.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	14,240.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	917,838.75	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	932,078.75	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	17,197,211.00	0.00	18,649,155.21	18,649,155.21
Ukupno:	17,197,211.00	0.00	18,649,155.21	18,649,155.21
DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	46,280.00	8,900.00	0.00	8,900.00

1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**21,999,175.00**	**15,716,597.48**	**0.00**	**15,716,597.48**
1.50.6.3-8 PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI	**2,620,280.00**	**381,438.00**	**0.00**	**381,438.00**
PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ukupno:	**24,890,735.00**	**16,106,935.48**	**0.00**	**16,106,935.48**
DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	**51,620.00**	**40,495.00**	**0.00**	**40,495.00**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**26,395,268.00**	**23,814,357.51**	**0.00**	**23,814,357.51**
Ukupno:	**26,446,888.00**	**23,854,852.51**	**0.00**	**23,854,852.51**
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**7,554,494.00**	**7,910,535.00**	**0.00**	**7,910,535.00**
Ukupno:	**7,554,494.00**	**7,910,535.00**	**0.00**	**7,910,535.00**
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	**8,900.00**	**18,690.00**	**0.00**	**18,690.00**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**13,284,463.00**	**12,051,302.98**	**0.00**	**12,051,302.98**
Ukupno:	**13,293,363.00**	**12,069,992.98**	**0.00**	**12,069,992.98**
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	**17,755.50**	**21,805.00**	**0.00**	**21,805.00**
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	**1,002,204.84**	**3,434,388.07**	**0.00**	**3,434,388.07**
Ukupno:	**1,019,960.34**	**3,456,193.07**	**0.00**	**3,456,193.07**
NADVOŽNJAK NA km 160+094,84				
Podgrupa radova	**UGOVORENO**	**PRETHODNO**	**SITUACIJA**	**KUMULATIVNO**
2/1.1.39.7 OSTALI RADOVI	**2,421,810.00**	**2,405,700.00**	**0.00**	**2,405,700.00**
Ukupno:	**2,421,810.00**	**2,405,700.00**	**0.00**	**2,405,700.00**
NADVOŽNJAK NA km 163+566,52				

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.40.7 OSTALI RADOVI	3,006,702.00	2,904,219.00	0.00	2,904,219.00
Ukupno:	3,006,702.00	2,904,219.00	0.00	2,904,219.00
NADVOŽNJAK NA km 168+690,06				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.41.7 OSTALI RADOVI	4,128,037.50	3,867,855.00	0.00	3,867,855.00
Ukupno:	4,128,037.50	3,867,855.00	0.00	3,867,855.00
NADVOŽNJAK NA km 170+834,50				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.42.7 OSTALI RADOVI	4,027,140.00	4,006,529.25	0.00	4,006,529.25
Ukupno:	4,027,140.00	4,006,529.25	0.00	4,006,529.25
NADVOŽNJAK NA km 172+193,38				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.43.7 OSTALI RADOVI	2,263,968.00	2,259,792.00	0.00	2,259,792.00
Ukupno:	2,263,968.00	2,259,792.00	0.00	2,259,792.00
NADVOŽNJAK NA km 179+395,87				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.51.7 OSTALI RADOVI	2,581,416.00	2,659,840.28	0.00	2,659,840.28
Ukupno:	2,581,416.00	2,659,840.28	0.00	2,659,840.28
NADVOŽNJAK NA km 180+969,60				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.52.7 OSTALI RADOVI	3,517,142.40	3,512,966.40	0.00	3,512,966.40
Ukupno:	3,517,142.40	3,512,966.40	0.00	3,512,966.40
NADVOŽNJAK NA km 184+258,47				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.53.7 OSTALI RADOVI	1,842,496.80	1,882,188.00	0.00	1,882,188.00
Ukupno:	1,842,496.80	1,882,188.00	0.00	1,882,188.00
Sve ukupno:	279,496,906.68	193,325,773.12	36,544,285.66	229,870,058.78

REKAPITULACIJA				
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**2,616,844.65**	**0.00**	**2,616,844.65**
	UKUPNO	**2,616,844.65**	**0.00**	**2,616,844.65**

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**14,580,445.20**	**0.00**	**14,580,445.20**
	UKUPNO	**14,580,445.20**	**0.00**	**14,580,445.20**
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**11,125.00**	**0.00**	**11,125.00**

1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**686,715.60**	**0.00**	**686,715.60**
	UKUPNO	**697,840.60**	**0.00**	**697,840.60**
PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**18,649,155.21**	**0.00**	**18,649,155.21**
	UKUPNO	**18,649,155.21**	**0.00**	**18,649,155.21**
DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.50.6.3-8	**PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NADVOŽNJAK NA km 160+094,84				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
2/1.1.39.7	**OSTALI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 163+566,52				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
2/1.1. 40.7	**OSTALI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NADVOŽNJAK NA km 168+690,06				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
2/1.1. 41.7	**OSTALI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NADVOŽNJAK NA km 170+834,50				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
2/1.1. 42.7	**OSTALI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NADVOŽNJAK NA km 172+193,38				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
2/1.1. 43.7	**OSTALI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NADVOŽNJAK NA km 179+395,87				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
2/1.1. 51.7	**OSTALI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NADVOŽNJAK NA km 180+969,60				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
2/1.1. 52.7	**OSTALI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NADVOŽNJAK NA km 184+258,47				
	Grupa Radova	**Ukupno**	**PDV**	**Ukupno sa PDV**
2/1.1. 53.7	**OSTALI RADOVI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ZBIRNA REKAPITULACIJA				
1	**DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5	**PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE**	**2,616,844.65**	**0.00**	**2,616,844.65**
6	**DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7	**DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8	**DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	**PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE**	**14,580,445.20**	**0.00**	**14,580,445.20**
10	**DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11	**PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12	**PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14	**PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15	**PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM**	**697,840.60**	**0.00**	**697,840.60**
16	**PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17	**PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
18	**DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE**	**18,649,155.21**	**0.00**	**18,649,155.21**

19	**DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20	**DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21	**DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22	**DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23	**PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	**NADVOŽNJAK NA km 160+094,84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
25	**NADVOŽNJAK NA km 163+566,52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
26	**NADVOŽNJAK NA km 168+690,06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
27	**NADVOŽNJAK NA km 170+834,50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
28	**NADVOŽNJAK NA km 172+193,38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	**NADVOŽNJAK NA km 179+395,87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30	**NADVOŽNJAK NA km 180+969,60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**NADVOŽNJAK NA km 184+258,47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	UKUPNO	**36,544,285.66**	**0.00**	**36,544,285.66**